## AOOBSIC852002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 16/01/2020 - A\25\b - E



Mazzano, 16 gennaio 2020 Prot. n.

> Ai genitori degli alunni delle classi 1A, 1B, 1C (gruppo A e gruppo B), 3C, 3D, 5B della Scuola Primaria "G. C. Abba"

## OGGETTO: impianto riscaldamento della Scuola Primaria "G. C. Abba" - aggiornamento

A seguito di segnalazioni verbali da parte della Dirigente scolastica in merito a presunte temperature di 15°C all'interno delle aule didattiche nell'ala vecchia durante l'orario delle lezioni, l'Ufficio tecnico comunale ha provveduto ad eseguire un rilievo delle temperature attraverso un apparecchio professionale, conforme a quanto prescritto dalla normativa UNI5364.

Di seguito le temperature rilevate tra le ore 9:00 e le ore 10:00 della mattina del giorno 15.01.2020 nelle varie aule:

- 1^A: 19,5° C
- 1^B: 16,7° C
- 1^C gruppo A: 19,4° C
- 1^C gruppo B: 19,6° C
- 3^B: 19,0° C
- 3^C: 19,7° C
- 3^D: 20,2° C
- 5^B: 19,2° C

Si precisa che la temperatura rilevata nella classe 1<sup>A</sup>B è dovuta al non funzionamento di un calorifero; per questa classe e per quella di sostegno al primo piano è prevista l'installazione di un dispositivo di riscaldamento a supporto dell'impianto ordinario.

Le temperature rilevate nel corridoio risultano più basse – tra i 13,3° C e i 16,4° C – e variano in base alla posizione in cui la rilevazione viene effettuata. La bassa temperatura, motivata dalle ragioni consuete quali la disposizione non omogenea dei caloriferi e la dispersione dei vani scala, è inoltre dovuta all'influenza dell'ala ad oggi isolata, come da comunicazione del 10.01.2020 (prot. 580). La temperatura dell'ala isolata sembra influire inoltre su quella dei locali bagni, non riscaldati per cause indipendenti dalle anomalie dell'ultimo mese ma che risultavano comunque utilizzati, presumibilmente per l'influenza



## AOOBSIC852002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 16/01/2020 - A\25\b - E

dell'aria calda presente nei corridoi. Per questi motivi è programmata per la prossima settimana l'installazione di due porte, una al piano terra e una al piano primo, che separino le due zone dell'edificio; in attesa dell'installazione si provvederà comunque a separarle in modo provvisorio. È in corso di valutazione tecnica il posizionamento temporaneo di un ulteriore dispositivo di riscaldamento anche nei locali bagni.

Si ricorda, infine, che da sabato 5 gennaio, l'orario di accensione del riscaldamento è stato anticipato di un'ora rispetto all'ordinario, ovvero alle 6 anziché alle 7 come da procedura consueta.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Sindaco Fabio Zotti (f.to digitalmente)

